

Franciszek Marcol
Radny Gminy Nędza

URZĄD GMINY NĘDZA ul. Jana III Sobieskiego 5 47-440 Nędza	
Wpłynęło	22.05.2024
Nr rej. 5607/24	Podpis A. Sze

SWG, RG
Nędza, 22 maja 2024 roku

Sz. P.

Leszek Pietrasz


Wójt Gminy Nędza

Interpelacja nr 4 (międzysesyjna)

Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji na temat wszystkich środków finansowych przekazanych parafiom naszej gminy w roku 2023 i 2024.

1. W przypadku inwestycji proszę o:
 - a) Podanie kwoty z rozbićiem na środki z budżetu gminy i zewnętrzne,
 - b) Nazwa inwestycji/zadania/działania,
 - c) Zakres rzeczowy inwestycji z podaniem obmiarów, materiałów itp.,
 - d) Informacji o odbiorze prac (może być kopia protokołu odbioru),
 - e) Dokumentów potwierdzających zasadność inwestycji, np.. ekspertyzy budowlane,
 - f) Podanie firm wykonujących zlecenie.
2. W przypadku dofinansowania wyjazdów/spotkań wystarczy kwota dofinansowania i miejsce wydarzenia.

2 powołania
Franciszek Marcol



27.05.2024r.

SWG.0003.4.2024

Franciszek Marcol
Radny Gminy Nędza

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2024r. przekazuję informacje dot. przekazanych dotacji dla Parafii z terenu Gminy Nędza w latach 2023-2024.

I. Dotacje przekazane w 2023r.

Środki przekazane na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j. z późn zm):

1. **„Wspólne zimowisko alternatywą dla uzależnień” - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Babicach**, kwota dofinansowania 4.000,00 zł : Wyjazd dzieci na zimowisko do Soli w Beskidzie Żywieckim.
2. **„Aktywność i trzeźwość” - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Babicach**, kwota dofinansowania 2.000,00 zł : Wyjazd letni dzieci do Soli w Beskidzie Żywieckim.
3. **„Wspólny wyjazd do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie alternatywą dla uzależnień” - Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Różańcowej w Nędzy**, kwota dofinansowania 3.500,00 zł : Wyjazd dzieci zorganizowano w celu kreatywnego spędzania czasu z dala od alkoholu i innych używek. Dzieci spędziły czas na poznawaniu takich zagadnień naukowych jak sejsmologia, meteorologia i astronomia.
4. **„Wspólny wyjazd do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie alternatywą dla uzależnień” - Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Różańcowej w Nędzy**, kwota dofinansowania 3.500,00 (niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 101,00 została zwrócona) : Wyjazd zorganizowano w celu kreatywnego spędzania czasu z dala od alkoholu i innych używek. Dzieci spędziły czas na świeżym powietrzu w otoczeniu natury i zwierząt.

II. Dotacje przekazane w 2024r.

Środki przekazane na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j. z późn zm):

1. **„Wspólne zimowisko alternatywa dla uzależnień” - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Babicach**, kwota dofinansowania 5.000,00 zł : Wyjazd dzieci na zimowisko do Soli w Beskidzie Żywieckim.

Środki przekazane na podstawie Uchwały Rady Gminy Nędza nr LXXVI-467-2023 z dnia 09.03.2023r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Śl.

poz. 2325), zmienionej Uchwałą nr LXXXVI-535-2023 Rady Gminy Nędza z dnia 5.10.2023r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7604):

1. Dotacja przekazana na podstawie Uchwały nr LXXXVII-548-2023 Rady Gminy Nędza z dnia 30.10.2023r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Renowacja chrzcielnicy i paschału/ świecznika**” dla **Parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy**, kwota dofinansowania 17.000,00 zł środki własne Parafii 1.000,00 zł. W ramach zadania dokonano kompleksowej renowacji chrzcielnicy i paschału/ świecznika. Na powierzchni elementów ozdobnych oraz pokrywie chrzcielnicy wykonano odkrywki. Podstawa chrzcielnicy pokryta stiukiem została oczyszczona za pomocą rozcieńczonego preparatu Contrad 2000. Ozdobne paski na podstawie zostały zmatowione i pokryte płatkami złota w kolorze żółtym w technice matowej. Rozeta znajdująca się na spodzie misy została pokryta płatkami żółtego złota w technice na połysk za pomocą preparatu Instacol System. Wszystkie elementy ozdobne oraz krzyż zostały zmatowione, odtłuszczone a następnie pokryte klejem skórnym. Na tak przygotowaną powierzchnię położono zaprawę klejowo-kredową, pulment oraz płatki złota w kolorze żółtym, czerwonym oraz płatki srebra. Złoto w wybranych fragmentach położono na połysk również przy pomocy preparatu Instacol. Natomiast srebro zostało położone w technice matowej. Pokrywa chrzcielnicy została zmatowiona, odtłuszczona a następnie pokryta płatkami złota w kolorze czerwonym. Chrzcielnica została przytwierdzona do nowej podstawy wykonanej z marmuru Gwatemalskiego z Ameryki Południowej. Na powierzchni Paschału wykonano odkrywki. Świecznik został rozłożony na poszczególne elementy aby umożliwić dalsze prace. Z powodu bardzo cienkiej i twardej warstwy zaprawy klejowo-kredowej, podjęto decyzję o jej usunięciu i nałożeniu nowej zaprawy. Na powierzchnię drewnianych elementów nałożono warstwę kleju skórnego, osiem warstw zaprawy klejowo-kredowej oraz osiem warstw pulmentu w kolorze czerwonym i żółtym. Powierzchnia zaprawy została wypolerowana papierem ściernym. Po przygotowaniu powierzchni pulmentu nałożono płatki złota 23 ¾ k w kolorze żółtym i czerwonym a wybrane fragmenty zostały pokryte płatkami srebra. Płatek został położony w technice matowej i błyszczącej (polerowany agatem). Na wybrane fragmenty świecznika złoto zostało położone za pomocą preparatu Instacol system. Poszczególne fragmenty zostały ze sobą połączone i sklejone klejem do drewna. Świecznik został przykręcony do nowej podstawy wykonanej z marmuru Gwatemalskiego z Ameryki Południowej. Wykonane prace przyczyniły się do pokreślenia walorów historycznych, artystycznych kościoła zabytkowego p.w. MB Różańcowej w Nędzy; jego trwałość wzmacniając jednocześnie neobarokowy styl jako wartość naukową, historyczną i artystyczną.

Wykonawca prac:

Gold Pracownia Złotnicza Justyna Bogaczek ul. Jana Pawła II 1, 47-440 Nędza

Protokół odbioru częściowego prac – zał. nr 1

Protokół odbioru końcowego prac – zał. nr 2

2. Dotacja przekazana na podstawie Uchwały nr LXXXVII-547-2023 Rady Gminy Nędza z dnia 30 października 2023r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne p.n. „**Renowacja ołtarza głównego z nałożeniem mensy marmurowej, renowacja ambonki słowa Bożego oraz ujednolicenie kolorystyczne pulpitu miejsca przewodniczenia**” dla **Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy**. Kwota dofinansowania 77.000,00 zł, wkład własny Parafii wyniósł 6.640,00 zł. W ramach zadania dokonano kompleksowej renowacji ołtarza głównego, wykonano nowe złożenia na nim, dokonano jego marmuryzacji, nałożono nową mensę marmurową, wykonano blat kamienny wraz z wymurowaniem podpór pod blat, dokonano ujednolicenia kolorystycznego, nawiązując do neobarokowego stylu kościoła, podkreślając jego zabytkowe walory (w tym m.in. dokonano: szlifowania starych powłok malarskich, usunięcia starych warstw szlachmetalów wraz z podkładem, zabezpieczono

powłoki przed drewnojadami, wzmocniono strukturę drewna odpowiednim preparatem, wyszpachlowano ubytki, wyszlifowano, dokonano kredowania – nakładanie kilku do kilkunastu warstw kredy bolońskiej z domieszką kleju króliczego, zagruntowano, nałożono podkład pod imitację, wykonano imitację marmuru – zabezpieczono imitację, pomalowano lakierem półmatowym, w odpowiednich miejscach położono płatki 24 karatowego złota, który następnie wypolerowano agatem). Dokonano również renowacji tą samą technologią ambonki słowa Bożego wykonano nowe złączenia na nim, dokonano jego marmuryzacji, nałożono nową mense marmurową. Dokonano ujednolicenia kolorystycznego pulpitu miejsca przewodniczenia.

Wykonawca prac:

Zakład Malarski Michał Potysz, ul. Raciborska 86, 44-350 Gorzyczki

Protokół odbioru częściowego prac – zał. nr. 3

Protokół odbioru końcowego prac – zał. nr 4

3. Dotacja przekazana na podstawie Uchwały nr LXXXVII-546-2023 Rady Gminy Nędza z dnia 30 października 2023r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne p.n. „**Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, montaż instalacji odgromowej i renowacja drzwi zewnętrznych**” dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy.

Kwota dofinansowania:

- a) 200.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
(edycja2RPOZ/2023/293/PolskiLad)
b) 62.200,00 zł stanowi dotacja z budżetu Gminy

W ramach izolacji ścian fundamentowych wykonano odcinkowe odkopywanie ścian fundamentowych, skucie tynków w miejscach zawilgoconych, oczyszczenie mechaniczne ścian z brudu , mycie wodą ścian, czyszczenie powierzchni ścian od zewnątrz, uzupełnienie ubytków w ścianie szlamem mineralnym uszczelniającym, szlamowanie ściany od zewnątrz poprzez naniesienie sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniającego, wykonanie powłoki grubowarstwowej na ścianach zewnętrznych, wykonanie izolacji pionowej ścian od zewnątrz folii kubełkowej - maty ochronnej z funkcją oddzielającą, opsypka ścian od zewnątrz. W ramach instalacji odgromowej wykonano bednarkę instalacji odgromowej wokół budynku kościoła, wykonano kompletną instalację odgromową, wykonano złącza kontrolne w miejscu włączenia zwodów pionowych z otokiem, wykonano pomiary i badania instalacji. W ramach renowacji drzwi zewnętrznych wykonano kitowanie i uzupełnianie ubytków w drzwiach, wykonano renowację futryn drzwiowych, wykonano warsztatową konserwację drzwi wraz z odtworzeniem detali architektonicznych, dokonano malowania i imprgnacji, dokonano wymiany klamek i okuć na historyczne.

Wykonawca prac: Dorbud Silesia Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 6A, 47-440 Nędza

Protokół odbioru końcowego prac – zał. nr 5

WÓJT GMINY
Leszek Pietrasz

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat

Nędza 18 marzec 2024 r.

**Protokół odbioru częściowego
dokonanego w dniu 18 marca 2024 r.**

1. dotyczy: umowy nr: 3/2023 z dnia 12.12.2023 r. na wykonanie zamówienia p.n.:
„Renowacja chrzcielnicy i paschału / świecznika”
dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy”.

Część I

2. Nazwa i adres Inwestora:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Nędzy

47-440 Nędza ul. Kościelna 2

reprezentowana przez

Ks. Mariusz Babula – Proboszcz Parafii

3. Nazwa i adres Wykonawcy:

Gold Pracownia Złotnicza JUSTYNA BOGACZEK

ul. Jana Pawła II 1, 47-440 Nędza,

NIP: 639 194 04 42, REGON: 389464206

4. Umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą: 3/2023 z dnia 12.12.2023 r.

5. Wartość zadania wg umowy:

- Netto: 14.634,15zł
- Vat 23%: 3.365,85zł
- Brutto: 18.000,00zł

6. Wartość wykonanych i odebranych robót: **9.000,00 zł brutto**

7. Skład Komisji Odbiorowej:

Zamawiający:

- a) Ks. Mariusz Babula – Proboszcz Parafii
- b) Krzysztof Linek – Inspektor nadzoru inwestorskiego

Wykonawca:

- c) Justyna Bogaczek - właściciel

to podp. i dat. 13.05.2024

Ks. Mariusz Babula

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

Matki Bożej Różańcowej

ul. Kościelna 2, 47-440 Nędza

tel. 32 410 20 81; kom. 669 406 416

NIP: 6391453771

Część II

Zakres rzeczowy wykonanych i odbieranych robót:

Komisja dokonała w drodze czynności odbiorowych dokonała oględzin wykonanych robót. Stwierdza się 50% zaawansowania prac przy Renowacji chrzcielnicy i paschału / świecznika, co zgodnie z § 6 ust. 3 umowy, upoważnia strony do częściowego odbioru robót i wystawienia faktury na wartość:
 $50\% \times 18.000,00\text{zł} = 9.000,00\text{zł}$ brutto

Część III

Stwierdzenie lub brak wad w zrealizowanym zadaniu


- Zrealizowane w części zadanie posiada następujące wady nadające się do usunięcia:
- nie stwierdzono
- Zrealizowane w części zadanie posiada następujące wady nienadające się do usunięcia uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
- nie stwierdzono


Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Podpisy uczestników komisji:


Zamawiający:

a) 
 Ks. Mariusz Babula

b) 
 Krzysztof Linek

inz. bud. Krzysztof Linek
 uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 do projektowania i kierowania robotami
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 i w ogran. zakresie w mostowej i drogowej
 nr ewidencyjny SLK/0325/PWOK/03
 członek A O I I B nr BJ K/BO/1489/09

Wykonawca:

d) 
 Justyna Bogaczek

za spoc. i wyżej.

13.05 2014

Mariusz Babula

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PROBOSZCZ
 Matki Bożej Różańcowej
 ul. Kościelna 2, 47-440 Nędza
 tel. 32 410 20 81; kom. 669 406 416

Nędza 29 kwiecień 2024 r.

**Protokół odbioru końcowego
dokonanego w dniu 29 kwiecień 2024 r.**

1. dotyczy: umowy nr: 3/2023 z dnia 12.12.2023 r. na wykonanie zamówienia p.n.:
**„Renowacja chrzcielnicy i paschału / świecznika”
dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy”.**

Część I

2. Nazwa i adres Inwestora:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Nędzy

47-440 Nędza ul. Kościelna 2

reprezentowana przez

Ks. Mariusz Babuła – Proboszcz Parafii

3. Nazwa i adres Wykonawcy:

Gold Pracownia Złotnicza JUSTYNA BOGACZEK

ul. Jana Pawła II 1, 47-440 Nędza,

NIP: 639 194 04 42, REGON: 389464206

4. Umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą: 3/2023 z dnia 12.12.2023 r.

5. Wartość zadania wg umowy:

- Netto: 14.634,15zł
- Vat 23%: 3.365,85zł
- Brutto: 18.000,00zł

6. Wartość wykonanych i odebranych robót: **19.000,00 zł brutto (100%)**

7. Umowny termin wykonania zadania: 30 kwietnia 2024 r. – termin umowny zachowano

8. Skład Komisji Odbiorowej:

Zamawiający:

a) Ks. Mariusz Babuła – Proboszcz Parafii

b) Krzysztof Linek – Inspektor nadzoru inwestorskiego

Wykonawca:

c) Justyna Bogaczek - właściciel

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

Matki Bożej Różańcowej

ul. Kościelna 2, 47-440 Nędza

tel. 32 410 20 81; kom. 669 406 416

PROBOSZCZ

Część II

Zakres rzeczowy wykonanych i odbieranych robót:

Komisja dokonała w drodze czynności odbiorowych dokonała oględzin wykonanych robót. Stwierdza się 100% zaawansowania prac przy Renowacji chrzcielnicy i paschału / świecznika, co zgodnie z § 6 ust. 3 umowy, upoważnia strony do końcowego odbioru robót i wystawienia faktury na wartość:

50% x 18.000,00zł = 9.000,00zł brutto (50% odebrano w dniu 18 marca 2024 r).

Część III

Stwierdzenie lub brak wad w zrealizowanym zadaniu

- Zrealizowane w części zadanie posiada następujące wady nadające się do usunięcia:
- nie stwierdzono
- Zrealizowane w części zadanie posiada następujące wady nienadające się do usunięcia uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
- nie stwierdzono

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Podpisy uczestników komisji:

Zamawiający:

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

Matki Bożej Różańcowej

ul. Kościelna 2, 47-440 Nędza

tel. 32 410 20 81; kom. 669 406 416

NIP: 6391453771

ks. Mariusz Babula

a) **PROBOSZCZ**

Ks. Mariusz Babula

Inspektor nadzoru inwestorskiego

inż. bud. Krzysztof Linek

uprawnienia budowlane bez ograniczeń

do projektowania i kierowania robotami

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

z ogran. zakresem w mostowej i drogowej

nr ewidencyjny SLK/0325/PWOK/03

członek S.P. I I R. H. 01-04-09/1489/03

b) **Krzysztof Linek**

Wykonawca:

d) **Justyna Bogaczek**

na zgodę z wyżej. 13.05.2024

Mariusz Babula

PROBOSZCZ

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

Matki Bożej Różańcowej

ul. Kościelna 2, 47-440 Nędza

tel. 32 410 20 81; kom. 669 406 416

NIP: 6391453771

Nędza 15 stycznia 2024 r.

**Protokół odbioru częściowego
dokonanego w dniu 15 stycznia 2024 r.**

1. dotyczy: umowy nr: 4/2023 z dnia 12.12.2023 r. na wykonanie zamówienia p.n.:
**„Renowacja ołtarza głównego z nałożeniem mensy marmurowej, renowacja
ambonki słowa Bożego oraz ujednolicenie kolorystyczne pulpitu miejsca
przewodniczenia”**

dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy

Część I

2. Nazwa i adres Inwestora:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Nędzy

47-440 Nędza ul. Kościelna 2

reprezentowana przez

Ks. Mariusz Babula – Proboszcz Parafii

3. Nazwa i adres Wykonawcy:

Zakład Malarski Michał Potysz

ul. Raciborska 86, 44-350 Gorzyczki,

NIP: 647 173 96 99, REGON: 271485600,

4. Umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą: 4/2023 z dnia 12.12.2023 r.

5. Wartość zadania wg umowy:

- Netto: 68 000,00 zł
- Vat 23%: 15 640,00 zł
- Brutto: 83 640,00 zł

6. Wartość wykonanych i odebranych robót: **41.820,00 zł brutto**

7. Skład Komisji Odbiorowej:

Zamawiający:

a) Ks. Mariusz Babula – Proboszcz Parafii

b) Krzysztof Linek – Inspektor nadzoru inwestorskiego

*za zgodność z
oryginałem*

Wykonawca:

c) Michał Potysz - właściciel

ks. Mariusz Babula
PROBOSZCZ
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
Matki Bożej Różańcowej
ul. Kościelna 2, 47-440 Nędza
tel. 32 410 20 81; kom. 669 406 416

Część II

Zakres rzeczowy wykonanych i odbieranych robót:

Komisja dokonała w drodze czynności odbiorowych dokonała oględzin wykonanych robót. Stwierdza się 50% zaawansowania prac przy renowacji ołtarza głównego z nałożeniem mensy marmurowej, renowacji ambonki słowa Bożego oraz ujednoliceniu kolorystycznym pulpitu miejsca przewodniczenia, co zgodnie z § 6 ust. 3 umowy, upoważnia strony do częściowego odbioru robót i wystawienia faktury na wartość: $50\% \times 83\,640,00 \text{ zł} = 41.820,00 \text{ zł}$ brutto

Część III

Stwierdzenie lub brak wad w zrealizowanym zadaniu


- Zrealizowane w części zadanie posiada następujące wady nadające się do usunięcia:
- nie stwierdzono
- Zrealizowane w części zadanie posiada następujące wady nienadające się do usunięcia uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
- nie stwierdzono


Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Podpisy uczestników komisji:


Zamawiający:

a) 
Ks. Mariusz Babuła

b) 
Krzysztof Linek

Inspektor nadzoru inwestorskiego
inż. bud. Krzysztof Linek
uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do projektowania i kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
i w ogólnym zakresie w mostowej i drogowej
nr ewidencyjny SLK/0325/PWOK/03
członek S O I I B. nr ALK/BQ/1149/03

Wykonawca:

d) 
Michał Potysz

to zgodność z
oryginałem

Ks. Mariusz Babuła

PROBOSZCZ

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
Matki Bożej Różańcowej
ul. Kościelna 2, 47-440 Nędza
tel. 32 410 20 81; kom. 669 406 416

Nędza 22 luty 2024 r.

Protokół odbioru końcowego
dokonanego w dniu 22 luty 2024 r.

dotyczy: umowy nr: 4/2023 z dnia 12.12.2023 r. na wykonanie zamówienia p.n.:
**„Renowacja ołtarza głównego z nałożeniem mensy marmurowej, renowacja
ambonki słowa Bożego oraz ujednolicenie kolorystyczne pulpitu miejsca
przewodniczenia”**

dla Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Nędzy

Część I

1. Nazwa i adres Inwestora:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Nędzy

47-440 Nędza ul. Kościelna 2

reprezentowana przez

Ks. Mariusz Babula – Proboszcz Parafii

2. Nazwa i adres Wykonawcy:

Zakład Malarski Michał Potysz

ul. Raciborska 86, 44-350 Gorzyczki,

NIP: 647 173 96 99, REGON: 271485600,

3. Umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą: 4/2023 z dnia 12.12.2023 r.

4. Wartość zadania wg umowy:

- Netto: 68 000,00 zł
- Vat 23%: 15 640,00 zł
- Brutto: 83 640,00 zł

5. Wartość wykonanych i odebranych robót: 83 640,00 zł brutto

6. Skład Komisji Odbiorowej:

Zamawiający:

a) Ks. Mariusz Babula – Proboszcz Parafii

b) Krzysztof Linek – Inspektor nadzoru inwestorskiego

Wykonawca:

c) Michał Potysz - właściciel

"w zgodności z
oryginałem"

Ks. Mariusz Babula
PROBOSZCZ
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
Matki Bożej Różańcowej
ul. Kościelna 2, 47-440 Nędza
tel. 32 410 20 81; kom. 669 406 416
NIP: 6391453771

Część II

Zakres rzeczowy wykonanych i odbieranych robót:

Komisja dokonała w drodze czynności odbiorowych dokonała oględzin wykonanych robót. Stwierdza się 100% zaawansowania prac przy renowacji ołtarza głównego z nałożeniem mensy marmurowej, renowacji ambonki słowa Bożego oraz ujednoliceniu kolorystycznym pulpitu miejsca przewodniczenia, co zgodnie z § 6 ust. 3 umowy, upoważnia strony do częściowego odbioru robót i wystawienia faktury końcowej:

83 640,00 zł - 41.820,00zł brutto (płatność częściowa) = 41.820,00zł brutto

Część III

Stwierdzenie lub brak wad w zrealizowanym zadaniu

- Zrealizowane w części zadanie posiada następujące wady nadające się do usunięcia:
 - nie stwierdzono
- Zrealizowane w części zadanie posiada następujące wady nienadające się do usunięcia uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
 - nie stwierdzono

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Podpisy uczestników komisji:

Zamawiający:

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

Matki Bożej Różańcowej

ul. Kościelna 2, 47-440 Nędza

tel. 32 410 20 81; kom. 669 406 416

NIP: 6391453771

a) *ks. Mariusz Babula*
Ks. Mariusz Babula
PROBOSZCZ

b) *Krzysztof Linek*
Krzysztof Linek
Inspektor nadzoru inwestorskiego
inż. bud. Krzysztof Linek
uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do projektowania i kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
i w ogran. zakresie w mostowej i drogowej
nr ewidencyjny SLK/0325/PWOK/03
członek S.O.I.I.B. nr SLK/BO/1489/93

*re zgodności z
projektu*

ks. Mariusz Babula
PROBOSZCZ

Wykonawca:

ZAKŁAD MALARSTWA

d) *Michał Potysz*
Michał Potysz
tel. 695 647 227
NIP 647-173-96-0

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

Matki Bożej Różańcowej

ul. Kościelna 2, 47-440 Nędza

tel. 32 410 20 81; kom. 669 406 416

NIP: 6391453771

e) *Graci Agnieszka* - *prezentacja*

Nędza 15maja 2024r.

**Protokół odbioru końcowego
dokonanego w dniu 15maja 2024 r.**

dotyczy: umowy nr 1/2023 z dnia 04 grudnia 2023 r. na wykonanie zamówienia p.n.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Nędzy, ul. Jana Pawła II polegające na izolacji ścian fundamentowych, montażu instalacji odgromowej i renowacji drzwi zewnętrznych Kościoła Parafialnego pw. MB Różańcowej w Nędzy”.

Część I

1. Nazwa i adres Inwestora:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Nędzy

47-440 Nędza ul. Kościelna 2

reprezentowana przez

Ks. Mariusz Babula – Proboszcz Parafii

2. Nazwa i adres Wykonawcy:

DORBUD SILESIA Sp. z o.o. w Nędzy,

adres: ul. Sienkiewicza 6A, 47-440 Nędza

KRS: 0001009371

NIP: 6392027272

3. Umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą: 1/2023 z dnia 04.12.2023 r.

4. Data zakończenia robót i zgłoszenia gotowości odbiorowej: 10.05.2024 r.

5. Data zwołania odbioru końcowego przez Zamawiającego: 10.05.2024 r.

6. Umowny termin zakończenia umowy: 15.05.2024 r.

7. Roboty dodatkowe: wystąpiły wg protokołu konieczności nr 1 z dnia 10 kwietnia 2024 r. Wykonawca zrzeka się wynagrodzenia za wykonanie robót wykraczających poza ryczałtowy zakres umowy, związanych z wykonaniem robót dodatkowych determinujących i warunkujących wykonanie robót podstawowych objętych umową.

to zgodz. z wytycznymi str. od 1 do 3

ks. Mariusz Babula

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA**Matki Bożej Różańcowej**

ul. Kościelna 2, 47-440 Nędza

tel. 32 410 20 81; kom. 669 406 416

NIP: 6391453771

8. Skład Komisji Odbiorowej:

Zamawiający:

- a) Ks. Mariusz Babula – Proboszcz Parafii
- b) Krzysztof Linek – Inspektor nadzoru inwestorskiego
- c) Agnieszka Grad – przedstawiciel UG Nędza

Wykonawca:

- d) Zbigniew Stuka - właściciel
- e) Jacek Michalski – kierownik budowy

Część II

Zakres rzeczowy wykonanych i odbieranych robót:

Wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych

Wykonano wymianę instalacji deszczowej i 9 studzienek kanalizacyjnych.

Dokonano renowacji wszystkich drzwi w budynku Kościoła

Wykonano bednarkę instalacji odgromowej wokół budynku Kościoła, zabudowano złącza kontrolne, wymieniono zwody pionowej oraz wykonano instalację na połaci w zakresie niezbędnym do uzyskania pozytywnych wyników pomiarów instalacji i prawidłowej jej eksploatacji.

Część III

Stwierdzenie lub brak cięcia w zrealizowanym zadaniu

- Zrealizowane w części zadanie posiada następujące wady nadające się do usunięcia:
 - nie stwierdzono
- Zrealizowane w części zadanie posiada następujące wady nienadające się do usunięcia uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
 - nie stwierdzono

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.


Podpisy uczestników komisji:

Zamawiający:

ks. Mariusz Babula

 a)
 Ks. Mariusz Babula

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
 Matki Bożej Różańcowej
 ul. Kościelna 2, 47-440 Nędza
 tel. 32 410 20 81; kom. 669 406 416
 NIP: 6391453771


Krzysztof Linek

 b)
 Krzysztof Linek


Inspektor nadzoru inwestorskiego
 inż. bud. Krzysztof Linek
 uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 w projektowaniu i kierowaniu robotami
 w szczególności konstrukcyjno-budowlanej
 w ogólnym zakresie w mostowej i drogowej
 nr ewidencyjny SLK/0325/PWOK/03
 członk S P I B nr 61600/1444/03

Agnieszka Grad

 c)
 Agnieszka Grad

Wykonawca:

Zbigniew Stuka

 d)
 Zbigniew Stuka

Jacek Michalski

 mgr inż. Jacek Michalski
 Up. nr 281/81/kt
 e)
 Jacek Michalski

